

Дата: 30.06.2026

коммерческое предложение на изготовление каркаса здания

размерами 15х60х4(н) м, где н-высота до низа ферм.

Регион строительства: Свердловская обл., Сысертский район

Количество пролетов: 1

Этажность: 1

Форма кровли — двухскатная

Снеговой район: 3

Ветровой район: 1

Сейсмичность: не более 6Б

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ / СОСТАВ ПОСТАВКИ	ЦЕНА РУБ.
1	Металлоконструкции каркаса	5760000
2	Разработка рабочей документации (КМ)	60000
3	Ограждающие конструкции Стеновая сэндвич-панель 80 мм / пенополистирол / цвет стандарт / 795м2 Кровельная сэндвич-панель 100 мм / пенополистирол / цвет стандарт / 990м2	4541100
4	Доборные элементы для сэндвич-панелей	350000
4	Ворота подъемно-секционные 3х3,5(h) – 2 шт.	600000
5	Дверь 0,9х2,1(h) – 1 шт.	40000
4	Монтаж каркаса здания	936000
5	Монтаж ограждающих конструкций	2142000
6	Самовывоз Ориентировочное количество автотранспорта (фура 20тн): для перевозки каркаса 2шт. для перевозки панелей 6шт.	0
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО С НДС 22%	14 429 100
	Ориентировочный срок изготовления комплекта материалов составляет 35 рабочих дней. Ориентировочный срок разработки КМ, КМД 35-рабочих дней. Предложение действительна 5 рабочих дней.	
Условия оплаты: Предоплата составляет 70 % для запуска в производство, 30% по готовности		

НАИМЕНОВАНИЕ / СОСТАВ ПОСТАВКИ		ЦЕНА РУБ.
1	Монолитная самонесущая плита 150мм. размерами 16х61м.:	0
1.1	Геозем	60000
1.2	Бетон (с учетом доставки) – 152,28м3	1142100
1.3	Арматура 8мм. – 3,904тн. 12мм. – 8,784тн.	762000
1.4	Щебень	380900
1.5	Опалубка	40000
1.6	Техника Ориентировочное количество смен - 3	120000
1.7	Доборка	40000
1.8	Работы	1522800
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО С НДС 22%	4 067 800
Условия оплаты: Предоплата составляет 70 % для запуска в производство, 30% по готовности		

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ / СОСТАВ ПОСТАВКИ	ЦЕНА РУБ.
1	Монолитная самонесущая плита 170мм. размерами 16х61м.:	0
1.1	Геозем	60000
1.2	Бетон (с учетом доставки) – 171,8м3	1288500
1.3	Арматура 8мм. – 3,904тн. 12мм. – 8,784тн.	762000
1.4	Щебень	380900
1.5	Опалубка	40000
1.6	Техника Ориентировочное количество смен - 3	120000
1.7	Доборка	40000
1.8	Работы	1718000
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО С НДС 22%	4 409 400
Условия оплаты: Предоплата составляет 70 % для запуска в производство, 30% по готовности		